

**Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Островского муниципального района»**

Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2023 год

№ п/п	Наименование целей, задач, целевых показателей	Ед. изм.	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
	Цель - обеспечение доступности транспортного сообщения на территории Островского муниципального района(округа)					
1.	Задача: Развитие и обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Островского муниципального района (округа);					
	Целевой показатель - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	64,9	64,9	100	

Глава Островского муниципального округа

С.В.Охотников

Выполнение мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Островского муниципального района»
за 2023 год

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей			Причины отклонения от планового значения
		план	факт	процент выполнения	
1	2	3	4	5	6
	Всего по муниципальной программе, в том числе	104999,67	103 585,19	98,6 %	1. Работы по объекту: «Мост через р. Мера» п. Островское запланированы на 2022-2023 годы. Отклонение показателя в связи с тем, что выполнены не все объемы, предусмотренные муниципальным контрактом в 2023 году, данные объемы по соглашению будут освоены в 2024 году. 2. Экономия по результатам конкурсных процедур
	федеральный бюджет	0	0		
	областной бюджет	95704,39	94 363,03		
	местный бюджет	9295,28	9 222,16		
	внебюджетные источники	0	0		
	Капитальные вложения				
	федеральный бюджет	0	0		
	областной бюджет	71117,32	69843,95		
	Местный бюджет	3743,02	3676,00		
	внебюджетные источники	0	0		
	Прочие нужды				
	федеральный бюджет	0	0		
	областной бюджет	24587,07	24519,08		
	Местный бюджет	5552,26	5546,16		
	внебюджетные источники	0	0		

Финансирование объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения
(ежеквартально нарастающим итогом)
За 2023 год

№ ст	Наименование объектов	Всего, в том числе			федеральный бюджет			областной бюджет			местный бюджет			тыс. рублей внебюджетные источники		
		план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего по муниципальной программе																
	«Капитальный ремонт моста через реку Мера» в п. Островское	74860,34	73519,95	98,2	0	0	0	71117,32	69843,95	98,2	3743,02	3676,0	98,2	0	0	0

Глава Островского муниципального округа

С.В.Охотников

Пояснительная записка к отчёту

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Островского муниципального района» в 2023 году.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

Освоено денежных средств **103 585,19** тыс. руб.

В том числе: Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.

Областной бюджет - 94 363,03 тыс. руб.

Муниципальный бюджет - 9 222,16 тыс. руб.

Внебюджетные источники - 0 тыс. руб.

Целевые показатели достигнуты.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: предлагается продолжить реализацию мероприятий программы в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения».

Глава Островского муниципального округа

С.В.Охотников